(11)	降下防止装置						
(12)	換気設備等						
(13)	制御盤扉						
3	**かご室**						
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床						
(2)	かごの戸及び敷居						
(3)	かごの戸のスイッチ						
(4)	床合わせ補正装置及び着床装置						
(5)	車止め、光電装置等						
(6)	かご操作盤及び表示器						
(7)	操縦機						
(8)	外部への連絡装置						
(9)	かご内の停止スイッチ						
(10)	用途、積載量及び最大定員の標識						
(11)	かごの照明装置						
(12)	停電灯装置						
(13)	かごの床先						
4	**かご上**						
(1)	かご上の停止スイッチ						
(2)	頂部安全距離確保スイッチ						
(3)	上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ						
(4)	上部緩衝器又は上部緩衝材						
(5)	頂部綱車						
(6)	調速機ロープ						
(7)	かごの非常救出口						
(8)	かごのガイドシュー等						
(9)	かご吊り車						
(10)	ガイドレール及びレールブラケット						
(11)	施錠装置						
(12)	昇降路における壁又は囲い						
(13)	乗り場の戸及び敷居						
(14)	昇降路内の耐震対策						
(15)	移動ケーブル及び取付部						
(16)	釣合おもりの各部						
(17)	釣合おもり非常止め装置 形式　早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式						
(18)	釣合おもりの吊り車						
(19)	かごの戸の開閉機構						
(20)	かごの枠						
5	**乗り場**						
(1)	押しボタン等及び表示器						
(2)	非常解錠装置						
(3)	乗り場の戸の遮煙構造						
(4)	昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造						
(5)	制御盤扉						
6	**ピット**						
(1)	保守用停止スイッチ						
(2)	底部安全距離確保スイッチ						
(3)	下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ						
(4)	緩衝器又は緩衝材						
(5)	張り車						
(6)	ピット床						
(7)	かご非常止め装置						
(8)	かご下綱車						
(9)	釣合ロープ又は釣合鎖の取付部						
(10)	釣合おもり底部すき間	緩衝器形式　ばね式・油入式・緩衝材 制御方式　交流1(2)段制御・その他 前回の定期検査時（　　mm）	mm				
(11)	移動ケーブル及び取付部						
(12)	ピット内の耐震対策						
(13)	駆動装置の主索保護カバー						
(14)	かごの枠						
7	**非常用エレベーター**						
(1)	かご呼び戻し装置						
(2)	一次消防運転						
(3)	二次消防運転	二次消防運転時の速度	m/min				
(4)	予備電源切替え回路						
(5)	その他						
8	**上記以外の検査項目**						

特記事項

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月