別記第二号（Ａ４）

検査結果表

（第１第１項第２号に規定する昇降機）

当該検査に関与した検査者		氏　名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

昇降機番号

番号	検査項目				検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	**機械室（機械室を有しないエレベーターにあっては、共通）**								
(1)	機械室への通路及び出入口の戸								
(2)	機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等								
(3)	救出装置								
(4)	制御器	開閉器及び遮断器							
(5)		接触器、継電器及び運転制御用基板							
(6)		ヒューズ							
(7)		絶縁　電動機主回路（300V以下・300V超）		MΩ					
		制御等回路の300Vを超える回路		MΩ					
		制御等回路の150Vを超え300V以下の回路		MΩ					
		制御等回路の150V以下の回路		MΩ					
(8)		接地							
(9)	空転防止装置								
(10)	階床選択機								
(11)	油圧パワーユニット	電動機及びポンプ							
(12)		圧力計							
(13)		安全弁	常用圧力銘板値（　MPa）	常用圧力の　％					
			作動圧力測定値（　MPa）						
(14)		逆止弁							
(15)		流量制御弁							
(16)		油タンク及び圧力配管							
(17)		作動油温度抑制装置							
(18)	ストップバルブ								
(19)	高圧ゴムホース								
(20)	駆動装置等の耐震対策								
2	**共通**								
(1)	圧力配管								
(2)	調速機	過速スイッチの作動速度（定格速度の　％）		m/min					
		キャッチ作動速度　（定格速度の　％）		m/min					
(3)	主索又は鎖	主索	径　最も摩耗した主索の番号（　）						
			直径（　mm）　未摩耗直径（　mm）	％					
			素線切れ	１よりピッチ内の素線切れ数　本					
			最も摩損した主索の番号（　）						
			該当する素線切れ判定基準（　）	１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数　本					
			素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下						
			主索本数（　本）						
			要重点点検の主索の番号（　）　要是正の主索の番号（　）						
		鎖	摩耗　最も摩耗した鎖の番号（　）	伸び　％					
			測定長さ（　mm）基準長さ（　mm）						
			鎖本数（　本）						
			要重点点検の鎖の番号（　）　要是正の鎖の番号（　）						
(4)	主索又は鎖の張り								
(5)	主索又は鎖及び調速機ロープの取付部								
(6)	主索又は鎖の緩み検出装置								
(7)	はかり装置								
(8)	プランジャー								
(9)	プランジャーストッパー								
(10)	シリンダー								
(11)	防火区画貫通部								
(12)	速度　定格速度（上昇）（　m／min）			上昇　m/min					
	定格速度（下降）（　m／min）			下降　m/min					
(13)	戸開走行保護装置								
(14)	地震時等管制運転装置								
(15)	降下防止装置								
(16)	換気設備等								
(17)	制御盤扉								
3	**かご室**								
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床								
(2)	かごの戸及び敷居								
(3)	かごの戸のスイッチ								
(4)	戸開き状態において作動する予圧装置								
(5)	床合わせ補正装置及び着床装置（戸開き状態において作動する再床合せ装置：　有　・　無　）								
(6)	ドアゾーン行き過ぎ制限装置								
(7)	車止め、光電装置等								
(8)	かご操作盤及び表示器								
(9)	外部への連絡装置								
(10)	かご内の停止スイッチ								
(11)	用途、積載量及び最大定員の標識								
(12)	かごの照明装置								