別記第三号（Ａ４）

検査結果表

（第１第１項第３号に規定する昇降機）

当該検査に関与した検査者		氏　名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

昇降機番号

番号	検査項目						検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	**駆動装置（油圧式以外）**										
(1)	電動機										
(2)	減速機										
(3)	ブレーキ			制動力 イ．かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、 定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 積載荷重の1.25倍の荷重（　kg） 定格速度（　m/min） ロ．かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 制動距離の基準値（　mm）	mm					
(4)	駆動方式	ロープ式・巻胴式	主索	径　最も摩耗した主索の番号（　） 直径（　mm）　未摩耗直径（　mm）	%					
				素線切れ 最も摩損した主索の番号（　） 該当する素線切れ判定基準（　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超　・70%以下	1よりピッチ内の素線切れ数　本					
					1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　本					
				主索本数（　本） 要重点点検の主索の番号（　）　要是正の主索の番号（　）						
		ラックピニオン式									
		チェーンスプロケット式		鎖の摩耗 測定長さ（　mm）　基準長さ（　mm）	%					
		チェーンラックピニオン式		鎖の摩耗 測定長さ（　mm）　基準長さ（　mm）	%					
2	**駆動装置（油圧式）**										
(1)	油圧ハワーユニット	空転防止装置									
(2)		油圧ハワーユニットの取付けの状況									
(3)		電動機及びポンプ									
(4)		圧力計									
(5)		安全弁		銘板値　（安全弁の作動圧力　MPa） （常用圧力　MPa） 測定値（安全弁の作動圧力　MPa）	常用圧力の　%					
(6)		逆止弁									
(7)		流量制御弁									
(8)		油タンク及び圧力配管									
(9)		作動油温度抑制装置									
(10)	ストップバルブ										
(11)	高圧ゴムホース										
(12)	圧力配管										
(13)	パンタグラフ式（下枠及びアーム）										
(14)	プランジャー										
(15)	プランジャーストッパー										
(16)	シリンダー										
(17)	主索又は鎖	主索		径　最も摩耗した主索の番号（　） 直径（　mm）　未摩耗直径（　mm）	%					
				素線切れ　最も摩損した主索の番号（　） 該当する素線切れ判定基準（　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超　・70%以下	1よりピッチ内の素線切れ数　本					
					1構成より1ピッチの最大の素線切れ数　本					
				主索本数（　本） 要重点点検の主索の番号（　）　要是正の主索の番号（　）						
		鎖		摩耗：最も摩耗した鎖No（　） 測定長さ（　mm）基準長さ（　mm）	伸び　%					
				鎖本数（　本） 要重点点検の鎖No（　）要是正の鎖No（　）						
(18)	主索又は鎖の伸び										
(19)	主索又は鎖の張り										
(20)	主索又は鎖の取付部										
(21)	主索又は鎖の緩み検出装置										
3	**共通**										
(1)	救出装置										
(2)		開閉器及び遮断器									
(3)		接触器、継電器及び運転制御用基板									
(4)		ヒューズ									