別記第五号（Ａ４）

検査結果表

（第１第１項第５号に規定する昇降機）

		氏　名	検査者番号
当該検査に関与した検査者	代表となる検査者		
	その他の検査者		

昇降機番号

番号	検査項目			検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	**機械室**							
(1)	機械室内の状況							
(2)	制御器	開閉器及び遮断器						
(3)		接触器、継電器及び運転制御用基板						
(4)		ヒューズ						
(5)		絶縁　電動機主回路（300V以下・300V超） 制御回路等の300Vを超える回路 制御回路等の150Vを超え300V以下の回路 制御回路等の150V以下の回路	MΩ MΩ MΩ MΩ					
(6)		接地						
(7)	電動機							
(8)	ブレーキ	ハッドの厚さ イ．製造者が指定する 要重点点検となる基準値（　　mm） 要是正となる基準値（　　mm） ロ．やむを得ない事情により、点検者が設定する 要重点点検となる基準値（　　mm） 要是正となる基準値（　　mm）	mm					
		非常停止時の踏段停止距離測定 ($V^2/9 \leqq$踏段停止距離$\leqq$600mm)	mm					
(9)	減速機							
(10)	駆動鎖							
(11)	踏段反転装置							
2	**昇降口**							
(1)	ランディングプレート							
(2)	くし板							
(3)	くし板及び踏段のかみ合い							
(4)	インレットガード							
(5)	昇降起動スイッチ							
(6)	警報及び運転休止スイッチ							
(7)	速度　定格速度（　　m／min）		上昇　m/min 下降　m/min					
3	**中間部**							
(1)	ハンドレール駆動装置							
(2)	ハンドレール							
(3)	内側板							
(4)	踏段							
(5)	踏段レール又はローラー							
(6)	踏段相互のすき間		mm					
(7)	スカートガード							
4	**安全装置**							
(1)	インレットスイッチ							
(2)	非常停止ボタン							
(3)	スカートガードスイッチ							
(4)	踏段鎖安全スイッチ又はベルト安全スイッチ							
(5)	踏段浮上り検出装置							
(6)	駆動鎖切断時停止装置							
(7)	ハンドレール停止検出装置							
5	**安全対策**							
(1)	交差部固定保護板							
(2)	転落防止柵、進入防止用仕切板及び誘導柵							
(3)	落下物防止網							
(4)	踏段上直部の障害物							
(5)	交差部可動警告板							
(6)	踏段面注意標識							
(7)	登り防止用仕切板							
(8)	防火区画を形成するシャッター又は戸との連動停止装置							
6	**その他**							
(1)	車いす搬送用踏段							
7	**上記以外の検査項目**							