別記（A４）

検査結果表
（遊戯施設）

当該検査に関与した検査者		氏　名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

遊戯施設番号

番号	検査項目				検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	**構造部分**								
(1)	地盤								
(2)	基礎								
(3)	道床								
(4)	基礎と構造物を定着させる部分		設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）	%					
(5)	構造物	構造部材	設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）	%					
		補助部材	設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）	%					
(6)	舞台及び床								
(7)	屋根及び天井								
2	**軌道部分**								
(1)	軌条、軌道、水路及び滑走路	腐食部分	設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）	%					
		摩耗部分（形鋼軌条・鋼管軌条・鋼板軌道・鋼板水路・金属製滑走路）	設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）	%					
		滑走路（ソフトマット・繊維強化プラスチック・金属・コンクリート）							
(2)	支持部材		設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）	%					
3	**駆動装置及び伝動装置**								
(1)	電動機及び制動機		制動片の残存厚み イ．製造者が検査方法を指定しているもので、製造者設計基準値と比較して判定するもの 要重点点検となる基準値（　mm） 要是正となる基準値（　mm） ロ．製造者が検査方法を指定しているもので、イに該当しないもの 要重点点検となる基準（　） 要是正となる基準（　） ハ．製造者が検査方法を指定していないもの 前回の定期検査時　右（　mm） 左（　mm）	右　mm 左　mm					
(2)	軸継手								
(3)	減速機		設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）						
(4)	伝動装置								
(5)	軸及び軸受装置								
(6)	駆動用歯車装置		設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）						
(7)	駆動車輪装置	鋼製・ライニング・空気入りタイヤ・ソリッドタイヤ	基準値（　mm）現在値（　mm）	%					
			基準空気圧（　kPa）現在空気圧（　kPa）	%					
			設置時溝深さ（　mm）現在溝深さ（　mm）	%					
4	**巻上装置**								
(1)	チェーンコンベア巻上装置	巻上用チェーン	軸直径測定 設置時直径（　mm）現在直径（　mm）	%					
			ﾘﾝｸ孔直径測定 設置時直径（　mm）現在直径（　mm）	%					
			ﾘﾝｸ板厚さ測定 設置時厚さ（　mm）現在厚さ（　mm）	%					
			伸び率測定（　ﾘﾝｸ） 設置時長さ（　mm）現在長さ（　mm）	%					
		スプロケット	設置時幅（　mm）現在幅（　mm）	%					
(2)	ベルトコンベア巻上装置								
(3)	ワイヤロープ巻上装置	主索	径　最も摩耗した主索の番号（　） 直径（　mm）　未摩耗直径（　mm）	%					
			素線切れ 最も摩損した主索の番号（　） 該当する遊戯施設素線切れ判定基準（　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 80%超・80%以下	1よりピッチ内の素線切れ数　本 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　本					
			主索本数（　本） 要重点点検の主索の番号（　） 要是正の主索の番号（　）						
(4)	緊張装置								
5	**安全装置**								
(1)	非常止め装置								
(2)	緩衝装置								
(3)	乗物逆行防止装置								
(4)	乗物急激降下防止装置								