屋内消火栓消火設備　②

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	水温上昇防止のための逃し装置	ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ　m 逃し装置の設定圧力　MPa	
			性能試験装置の配管・バルブ類		———	
			呼水装置	材質	鋼板製・合成樹脂製	
				水量	ℓ	
				溢水用排水管	管の呼び　A	
				呼水管	管の呼び　A	
				補給水管	管の呼び　A	
				減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置	設置場所		
				制御盤	———	
				予備品等	———	
				接地工事	種接地	
			圧力計・連成計	設置位置	———	
				性能	級	
			起動装置	直接操作部 設置場所等		
				直接操作部 表示	———	
				遠隔操作部 設置場所等	———	
				遠隔操作部 構造	———	
				遠隔操作部 表示	———	
				遠隔自動起動装置（易操作性1号・2号消火栓）	———	
				起動用水圧開閉装置 起動用圧力タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				起動用水圧開閉装置 タンクの容量	ℓ	
				起動用水圧開閉装置 配管・バルブ類	管の呼び　A	
			高架水槽を用いるもの	構造		
				内容積・落差	m^3　m	
				配管・バルブ類	———	
				水位計	———	
			圧力水槽を用いるもの	種類・構造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				内容積・有効圧力	m^3　MPa	

屋内消火栓消火設備　③

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	圧力水槽を用いるもの	自動加圧装置		有・無	
			配管・バルブ類		———	
			水位計・圧力計		———	
		耐震措置			有・無	
	配管・バルブ類	設置状況				
		機器	配管		———	
			バルブ類		———	
			吸水管		———	
			フート弁		———	
		耐震措置			有・無	
	電源	常用電源			V	
		非常電源の種類			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
	消火栓等	消火栓	消火栓の設置個数	階		—
				1号消火栓		—
				2号消火栓		—
			設置場所		———	
			周囲の状況・操作性		———	
			開閉弁設置高さ		床面からの高さ　m	
			ホース接続口		1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓	
			消火栓開閉弁		———	
		屋内消火栓箱	周囲の状況		———	
			設置状況		———	
			材質等		———	
			表示灯		———	
			表示		———	
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓	
			ノズル		1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓	
			結合状態		———	