スプリンクラー設備　③

| 試験 | | | | 種別・容量等の内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観試験 | 加圧送水装置 | 高架水槽を用いるもの | 構造 | | |
| | | | 内容積・落差 | $m^3$　m | |
| | | | 配管・バルブ類 | ——— | |
| | | | 水位計 | ——— | |
| | | 圧力水槽を用いるもの | 種類・構造 | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器 | |
| | | | 内容積・有効圧力 | $m^3$　MPa | |
| | | | 自動加圧装置 | 有・無 | |
| | | | 配管・バルブ類 | ——— | |
| | | | 水位計・圧力計 | ——— | |
| | | 耐震措置 | | 有・無 | |
| | 配管・バルブ類 | 設置状況 | | | |
| | | 機器 | 配管 | ——— | |
| | | | バルブ類 | ——— | |
| | | | 吸水管 | ——— | |
| | | | フート弁 | ——— | |
| | | 防食措置 | | 有・無 | |
| | | 排水措置 | | 有・無 | |
| | | 耐震措置 | | 有・無 | |
| | 電源 | 常用電源 | | V | |
| | | 非常電源の種類 | | 専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池 | |
| | スプリンクラーヘッド | 放水区域の数・設定状況（開放型スプリンクラーヘッドに限る。） | 階 | | — |
| | | | 放水区域の数 | | — |
| | | | 設定状況 | | |
| | | 設置方法 | 配置等 | ——— | |
| | | | 配管への取付 | ——— | |
| | | | 取付方向 | ——— | |
| | | 機器 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド　表示温度 | | |
| | | | 閉鎖型スプリンクラーヘッド　構造・性能 | ——— | |
| | | | 開放型スプリンクラーヘッド | ——— | |

スプリンクラー設備　④

| 試験 | | | | | 種別・容量等の内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観試験 | 制御弁 | | 設置場所等 | | ——— | |
| | | | 設置高さ | | 床面からの高さ　m | |
| | | | 構造 | | ——— | |
| | | | 表示 | | ——— | |
| | 流水検知装置・圧力検知装置 | | 設置場所等 | | ——— | |
| | | | 種別・口径 | | ——— | |
| | | | 減圧警報 | | ——— | |
| | | | 構造・性能 | | ——— | |
| | 一斉開放弁 | 起動操作部 | 設置場所等 | | | |
| | | | 設置高さ | | 床面からの高さ　m | |
| | | | 作動試験装置 | | ——— | |
| | | | 構造・性能 | | ——— | |
| | 末端試験弁 | | 設置場所 | | | |
| | | | 構造 | | ——— | |
| | | | 表示 | | ——— | |
| | 自動警報装置 | | 音響警報装置 | | ——— | |
| | | | 火災表示装置 | | ——— | |
| | 送水口 | 設置場所等 | 設置場所等 | | ——— | |
| | | | 設置高さ | | 地盤面からの高さ　m | |
| | | | 表示 | | ——— | |
| | | 機器 | 結合金具 | | ——— | |
| | | | 逆止弁等 | | ——— | |
| | 減圧措置 | | | | 減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁 | |
| | 排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。） | | | | ——— | |
| | 補助散水栓等 | 散水栓 | 散水栓の設置個数 | 階 | | — |
| | | | | 設置個数 | | — |
| | | | 設置場所 | | ——— | |
| | | | 周囲の状況・操作性 | | ——— | |
| | | | 開閉弁の設置高さ | | 床面からの高さ　m | |
| | | | ホースの接続等 | | ——— | |