スプリンクラー設備　⑤

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	補助散水栓等	散水栓	消火栓開閉弁			―――	
		散水栓箱	周囲の状況			―――	
			設置状況			―――	
			材質等			―――	
			赤色灯			―――	
			表示			―――	
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）			―――	
			ホース接続口			―――	
			ノズル			―――	
			結合状態			―――	
			収納状態			ホースリール式・折畳等収納式	
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ　cm	
				自動給水装置作動状況		―――	
				呼水槽からの水の補給状況		―――	
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		―――	
				電源切替時の運転状況		―――	
			起動装置試験	ポンプの起動状況等		―――	
				起動表示の点灯状況			
				起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験	運転状況		―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
				※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
			※水温上昇防止装置試験			逃し水量　ℓ/min	
			※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差　ℓ/min	
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　MPa　最上位　MPa	

スプリンクラー設備　⑥

試験項目					種別・容量等の内容	結果
機能試験	加圧送水装置試験	圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	―――	
				自然加圧装置作動状況	―――	
			静水圧測定		最下位　MPa　最上位　MPa	
	配管耐圧試験				試験圧力　MPa	
	手動式起動装置試験				―――	
	流水検知装置・表示等				―――	
総合試験	放水試験	放水区域				—
		開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等	自動火災感知装置による起動		
				手動起動装置による起動		
		階				—
		閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等			
			放水圧力（MPa）			
			放水量（ℓ/min）			
		補助散水栓	放水圧力		MPa	
			放水量		ℓ/min	
	補助散水栓操作性試験				ホースリール式・折畳等収納式	
	非常電源切替試験		自家発電設備		―――	
			蓄電池設備		―――	
			燃料電池設備		―――	
備考						

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。
4　結果の欄には、良否を記入すること。
5　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
6　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。