水噴霧消火設備　③

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	配管・バルブ類	設置状況			
		機器	配管	――	
			バルブ類	――	
			吸水管	――	
			フート弁	――	
		防食措置		有　・　無	
		耐震措置		有　・　無	
	電源	常用電源		V	
		非常電源の種類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
	放射区域の数及び設置状況		階		―
			放射区域の数		―
			設置状況		
	噴射ヘッド	設置方法	配置等	――	
			配管への取付	――	
		機器	噴射ヘッド	――	
			自動火災感知装置	――	
	制御弁		設置場所等	――	
			設置高さ	床面からの高さ　m	
			構造	――	
			表示	――	
	流水検知装置・圧力検知装置		設置場所等	――	
			種別・口径	――	
			減圧警報	――	
			構造・性能	――	
	一斉開放弁	起動操作部	設置場所等	――	
			設置高さ	床面からの高さ　m	
		作動試験装置		――	
		構造・性能		――	

水噴霧消火設備　④

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	自動警報装置			音響警報装置	――	
				火災表示装置	――	
	排水設備	床面の勾配			――	
		排水溝・集水管			――	
		消火ピット		構造	――	
				設置位置	――	
		区画境界堤の高さ			床面からの高さ　cm	
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ　cm	
				自動給水装置作動状況	――	
				呼水槽からの水の補給状況	――	
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等	――	
				電源切替時の運転状況	――	
			起動装置試験	ポンプの起動状況等	――	
				起動用水圧開閉装置の作動圧力	設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験	運転状況	――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程　m	
					電圧　V	
					電流　A	
				※定格負荷運転時の状況	定格揚程　m	
					電圧　V	
					電流　A	
			※水温上昇防止装置試験		逃し水量　ℓ/min	
			※ポンプ性能試験装置試験		表示値の差　ℓ	
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	――	
			静水圧測定		最下位　MPa　最上位　MPa	
		圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	――	
				自動加圧装置作動状況	――	
			静水圧測定		最下位　MPa 最上位　MPa	
	配管耐圧試験				試験圧力　MPa	
	手動式起動装置試験				――	
	流水検知装置・表示等				――	