水噴霧消火設備　⑤

試験項目			種別・容量等の内容								結果
総合試験	放射試験	放射区域									—
		起動性能等	自動火災感知装置による起動								
			手動火災感知装置による起動								
		ヘッドの放射状況									
		放射圧力(MPa)	最高								
			最低								
		放射量 (ℓ/min)									
		排水設備	区画境界堤の状態								
			消火ピットの水位								
			排水状況								
	非常電源切替試験		自家発電設備								
			蓄電池設備								
			燃料電池設備								
備考											

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。
4　結果の欄には、良否を記入すること。
5　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
6　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第五を次のように改める。

別記様式第５　①

泡消火設備試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名　　印

用途	（　　）項	構造	
延べ面積	㎡	階数	地上　　階　地階　　階
固定式　（全域放出方式　　局所放出方式）　　移動式			

試験項目				種別・容量等の内容		結果
外観試験	加圧送水装置	水源	水源の種類・構造	———		
			水量	㎥（縦　m横　m有効深さ　m）		
			吸水障害防止措置	有　・　無		
			給水装置	———		
			耐震措置	有　・　無		
		設置場所				
		ポンプを用いるもの	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量　ℓ/min	
					定格全揚程　m	
				型式	製造番号	
			電動機の仕様	製造者名	種別　型電動機	
					定格電圧　V	
				型式	定格電流　A	
				製造番号	出力　kVA	
			ポンプ・電動機	設置状況	———	
				接地工事	種接地	
				配線	———	
				潤滑油	———	
			水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類	管の呼び　A	
				オリフィス等	流過口径　mm	
			性能試験装置の配管・バルブ類		———	