泡消火設備　④

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	自動警報装置		音響警報装置		―――	
			火災表示装置		―――	
	防護区画の開口部（高発泡に限る。）		開口部の措置		―――	
			自動閉鎖装置を設けない開口部		―――	
			開口部の構造			
	貯蔵槽等	貯蔵槽	設置場所			
			機器	消火剤の適合性	―――	
				貯蔵量	ℓ	
				圧力計の指示	MPa	
		混合装置	設置場所			
			混合方式			
		泡消火薬剤	種別		たん白・界面活性剤・水成膜	
			性能		希釈容量濃度　％	
		耐震措置			―――	
	泡消火栓等	泡消火栓	泡消火栓の設置個数	階		
				設置個数		
			設置場所		―――	
			周囲の状況・操作性		―――	
			開閉弁設置高さ		床面からの高さ　m	
			ホース接続口		―――	
		泡消火栓箱	周囲の状況		―――	
			設置状況		―――	
			材質等		―――	
			表示灯		―――	
			表示		―――	
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		―――	
			ホース接続口		―――	
			ノズル		―――	
			結合状態		―――	
			収納状態		―――	

泡消火設備　⑤

試験項目						種別・容量等の内容	結果
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ　cm	
				自動給水装置作動状況		―――	
				呼水槽からの水の補給状況		―――	
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		―――	
				電源切替時の運転状況		―――	
			起動装置試験	ポンプの起動状況等		―――	
				起動表示の点灯状況		―――	
				起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験	運転状況		―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
				※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
			※水温上昇防止装置試験			逃し水量　ℓ/min	
			※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差　ℓ	
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　MPa　最上位　MPa	
		圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
				自動加圧装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　MPa　最上位　MPa	
	配管耐圧試験					試験圧力　MPa	
	手動式起動装置試験					―――	
	流水検知装置・表示等					―――	
総合試験	泡放射試験（低発泡によるもの）	固定式	放射区域				
			起動性能等	自動火災感知装置による起動			
				手動起動装置による起動			
			ヘッドの放射状況				
			放射圧力（MPa）	最高			
				最低			
			希釈容量濃度（％）				
			発泡倍率（倍）				