粉末消火設備　④

試験項目				種別・容量等の内容			結果
機能試験	作動試験	定圧作動装置試験	作動圧力（MPa）				
			作動時間（sec）				
		放出表示灯試験					
		圧力調整装置試験					
		クリーニング装置試験					
総合試験	総合作動試験	全域放出方式又は局所放出方式	選択弁作動状況・放出系路				
			通気状況				
			気密状況				
			音響警報装置作動状況				
			放出表示灯点灯状況				
			附属装置作動状況				
		移動式	移動式作動状況				
備考							

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3　結果の欄には、良否を記入すること。
4　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
5　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第九を次のように改める。

別記様式第９　①

屋外消火栓設備試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名　　印

用途	（　　）項	構造	Ａ　Ｂ　Ｃ
延べ面積	m^2	階数	地上　　階　地階　　階

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	水源		水源の種類・構造		
				水量	m^3（縦　m 横　m 有効深さ　m）	
				吸水障害防止措置	有　・　無	
				給水装置	―――	
				耐震措置	有　・　無	
		設置場所				
		ポンプを用いるもの	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量　ℓ/min	
					定格全揚程　m	
				型式	製造番号	
			電動機の仕様	製造者名	種別　型電動機	
					定格電圧　V	
				型式	定格電流　A	
				製造番号	出力　kVA	
			ポンプ・電動機	設置状況	―――	
				接地T.事	種接地	
				配線	―――	
				潤滑油	―――	
			水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類	管の呼び　A	
				オリフィス等	流過口径　mm	
			ポンプの性能試験装置の配管・バルブ類		―――	