ガス漏れ火災警報設備　③

試験		項目		種別・容量等の内容	結果
機能試験	受信機	ガス漏れ表示試験	試験中の他回線の作動状況	―――	
		回路導通試験	回路導通状況	―――	
			試験中の他回線の作動状況	―――	
		同時作動試験		―――	
		予備電源試験	電源自動切替機能	―――	
			端子電圧・容量	V　AH	
		非常電源試験	電源自動切替機能	―――	
		故障表示試験	中継器の外部負荷に電力を供給する回路のヒューズ断線の状況	―――	
			中継器の主電源を他のものから供給するものの電源断の状況	―――	
			検知器電源遮断状況	―――	
		附属装置試験		―――	
		相互作動試験	相互通話状況	―――	
			音声警報装置鳴動状況	―――	
	中継器	回路導通試験		―――	
	警戒区域				―
	検知器作動試験				
	警報装置	音声警報装置			
		ガス漏れ表示灯			
		検知区域警報装置（dB）			
備考					

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3　結果の欄には、良否を記入すること。
4　非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
5　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第十九を次のように改める。

別記様式第19　①

排煙設備試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者
住所
氏名　　印

用途	（　）項・	延べ面積	m^2

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	排煙機及び給気機	設置場所等			
		構造・材質			
		性能		m^3／mm	
		電動機等との連結		―――	
	電動機等	設置状況		―――	
		接地工事		種接地	
		配線		―――	
		潤滑油		―――	
	回転羽根等			―――	
	制御装置等	設置場所			
		制御盤		―――	
		予備品等		―――	
		接地工事		種接地	
		機能等		―――	
	起動装置	自動起動装置	感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド	設置場所等	―――	
				構造等	―――	
		手動起動装置	設置場所等	―――	
			操作部等	―――	
			表示	―――	
	排煙口等	防煙区画	区画構成	―――	
			構造		
			規模		
			可動防煙壁	―――	
		排煙口	設置位置等	―――	
			周囲の状況	―――	
			風道との接続	―――	
			構造等	―――	
	給気口等	設置位置等			
		周囲の状況		―――	
		風道との接続		―――	
		構造等		―――	