屋内消火栓消火設備　③

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	圧力水槽を用いるもの	自動加圧装置		有　・　無	
			配管・バルブ類		―――	
			水位計・圧力計		―――	
		耐震措置			有　・　無	
	配管・バルブ類	設置状況			―――	
		機器	配管		―――	
			バルブ類		―――	
			吸水管		―――	
			フート弁		―――	
		耐震措置			有　・　無	
	電源	常用電源			V	
		非常電源の種類			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
	消火栓等	消火栓	消火栓の設置個数	階		―
				1号消火栓		―
				2号消火栓		―
			設置場所		―――	
			周囲の状況・操作性		―――	
			開閉弁設置高さ		床面からの高さ　m	
			ホース接続口		1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	
			消火栓開閉弁		手動式　・　自動式	
		屋内消火栓箱	周囲の状況		―――	
			設置状況		―――	
			材質等		―――	
			表示灯		―――	
			表示		―――	
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	
			ノズル		1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	
			結合状態		―――	

屋内消火栓消火設備　④

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	消火栓等	ホース・ノズル	収納状態			ホースリール式・折畳等収納式・その他	
		降下装置	設置高さ			m	
			表示灯			―――	
	減圧措置					減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁	
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ　cm	
				自動給水装置作動状況		―――	
				呼水槽からの水の補給状況		―――	
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		―――	
				電源切替時の運転状況		―――	
			起動装置試験・ポンプ始動表示試験	ポンプの起動状況等		―――	
				始動表示の点灯状況		表示灯式　・　点滅式	
				起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験	運転状況		―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
				※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
			※水温上昇防止装置試験			逃し水量　ℓ/min	
			※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差　ℓ	
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　m　最上位　m	
		圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
				自動加圧装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　MPa　最上位　MPa	
	配管耐圧試験					試験圧力　MPa	
	※降下装置試験					―――	
総合試験	放水試験	―――	消火栓番号	放水圧力	放水量		―
		同時放水試験		MPa	ℓ/min		
				MPa	ℓ/min		
		個別		MPa	ℓ/min		