屋外消火栓消火設備　②

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	呼水装置	材質	鋼板製・合成樹脂製	
				水量	ℓ	
				溢水用排水管	管の呼び　A	
				呼水管	管の呼び　A	
				補給水管	管の呼び　A	
				減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置	設置場所		
				制御盤	―――	
				予備品等	―――	
				接地工事	種接地	
			圧力計・連成計	設置位置	―――	
				性能	級	
			起動装置	直接操作部 設置場所等		
				直接操作部 表示	―――	
				遠隔操作部 設置場所等	―――	
				遠隔操作部 構造	―――	
				遠隔操作部 表示	―――	
				始動表示灯	―――	
				起動用水圧開閉装置 起動用圧力タンク	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				起動用水圧開閉装置 タンクの容量	ℓ	
				起動用水圧開閉装置 配管・バルブ類	管の呼び　A	
			高架水槽を用いるもの	構造		
				内容積・落差	m^3　m	
				配管・バルブ類	―――	
				水位計	―――	
			圧力水槽を用いるもの	種類・構造	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				内容積・有効圧力	m^3　MPa	
				自動加圧装置	有　・　無	
				配管・バルブ類	―――	
				水位計・圧力計	―――	
		耐震措置			有　・　無	
	配管・バルブ類	設置状況				
		機器		配管	―――	
				バルブ類	―――	
				吸水管	―――	
				フート弁	―――	
		耐震措置			有　・　無	

屋外消火栓消火設備　③

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	電源	常用電源				V	
		非常電源の種類				専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池設備	
	消火栓等	消火栓			設置個数		―
					設置場所	―――	
					周囲の状況・操作性	―――	
					開閉弁の設置位置	床面からの高さ　m	
					ホースの接続口等	―――	
					消火栓開閉弁	―――	
					表示	―――	
		屋外消火栓箱			設置場所	―――	
					設置状況	―――	
					周囲の状況	―――	
					材質等	―――	
					表示	―――	
		ホース・ノズル			ホース（結合金具を含む。）	―――	
					ホース接続口	―――	
					ノズル	―――	
					結合状態	―――	
					収納状態	ホースリール式・折畳等収納式・その他	
	減圧措置					減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁	
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験		減水警報装置作動状況	底面からの高さ　cm	
					自動給水装置作動状況	―――	
					呼水槽からの水の補給状況	―――	
			制御装置試験		起動・停止操作時の状況等	―――	
					電源切替時の運転状況	―――	
			起動装置試験・ポンプ始動表示試験		ポンプの起動状況等	―――	
					始動表示の点灯状況等	―――	
					起動用水圧開閉装置の作動圧力	設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験		運転状況	―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	