連結送水管　②

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	放水口等	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		―――	
			ノズル		―――	
			結合状態		―――	
	加圧送水装置	設置場所				
		ポンプを用いるもの	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量　ℓ/min	
					定格全揚程　m	
				型式	製造番号	
			電動機の仕様	製造者名	種別　型電動機	
					定格電圧　V	
				型式	定格電流　A	
				製造番号	出力　kW	
			ポンプ・電動機	設置状況	―――	
				接地工事	種接地	
				配線	―――	
				潤滑油	―――	
			水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類	管の呼び　A	
				オリフィス等	流過口径　mm	
				ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ　m	
					逃し装置の設定圧力　MPa	
			性能試験装置の配管・バルブ類		―――	
			呼水装置	材質	鋼板製・合成樹脂製	
				水量	ℓ	
				溢水用排水管	管の呼び　A	
				呼水管	管の呼び　A	
				補給水管	管の呼び　A	
				減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置	設置場所		
				制御盤	―――	
				予備品等	―――	
				接地工事	種接地	

連結送水管　③

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	圧力計・連成計		設置位置	―――	
					性能	級	
			起動装置	直接操作部	設置場所等	―――	
					表示	―――	
				遠隔操作部	設置場所等	―――	
					構造	―――	
					表示	―――	
		耐震措置				有・無	
	配管・バルブ類	設置状況				専用・兼用	
		機器			配管	A	
					材質	―――	
					バルブ類	―――	
					吸水管	―――	
		耐震措置				―――	
	電源	常用電源				V	
		非常電源の種別				専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
	高架・中間水槽	構造				―――	
		水量				ℓ	
		吸水障害防止措置				―――	
		給水装置				―――	
		耐震措置				―――	
機能試験	加圧送水装置試験	呼水装置作動試験			減水警報装置作動状況	底面からの高さ　cm	
					自動給水装置作動状況	―――	
					呼水槽からの水の補給状況	―――	
		制御装置試験			起動・停止操作時の状況	―――	
					電源切替時の運転状況	―――	
		起動装置試験・始動表示試験			ポンプの起動状況等	―――	
					始動表示の点灯状況	―――	
		ポンプ試験			運転状況	―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	