③　おおむね年間積算線量[2]50ミリシーベルト[3]以下となる地域について、除染等の措置等を実施する。一方、おおむね年間積算線量50ミリシーベルト[3]超となる地域については、除染技術の確立及び作業員の安全性の確保のための除染モデル実証事業の結果等を踏まえて除染等の措置等の方法を検討する。

④　除染等の措置等の実施に当たっては、線量の測定等の結果も踏まえ、適宜関係機関と連絡・調整しながら進める。

2．特別地域内除染実施計画の目標

図の太枠の地域（以下「実施対象区域」という。）内における住居、事業所、公共施設等の建物等、道路（以下「住居等」という。）及び農用地における空間線量について、後述する「3．⑵　除染等の措置等に関する方法」による除染等の措置を講ずることにより、できる限りの低減を図る。

また、実施対象区域における住居等及び農用地についての具体的目標を以下のとおり定める。

①　平成28年度内を目途におおむね年間積算線量20ミリシーベルト[3]超の地域における住居等及び農用地については、除染等の措置及び物理的減衰等により、年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることを目指す。

②　農用地については、営農再開に向け、国の農林水産業再生プラン[4]等を踏まえて必要な除染等の措置を講じる。

3．特別地域内除染実施計画の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項

⑴　除染等の措置の対象及びスケジュール

除染実施対象区域内において、津波被災地域（南棚塩、請戸北、請戸南、中浜、両竹）以外にある住居等、農用地及び住居等近隣の森林については、平成27年度内の完了を目途に面的に除染等の措置を実施する。

除染実施対象区域内の当該津波被災地域においては、災害廃棄物等の処理状況を勘案しつつ、住居、事業所、公共施設等の建物等及び建物等近隣の森林については、平成27年度内の完了を目途に、農用地、道路及びそれらの近隣の森林については平成28年度内の完了を目途に、それぞれ除染等の措置を実施する。

なお、作業の加速化・円滑化を図り、可能な限り工期の短縮に努める。

ただし、平成26年度の早い時期に、平成28年度までに発生する除去土壌等に対応する容量を有する仮置場等の確保の目途が立っていない場合は、この限りでない。

⑵　除染等の措置等に関する方法

除染特別地域については、その線量が高いこと、面積が広大であり除去土壌等の大量発生も想定し得ること、避難指示区域の解除に向けて迅速に除染等の措置を実施する必要があること等を踏まえ、除染特別地域における除染等の措置等は、以下に示す考え方に基づき、実施することとする。

①　限られた期間内に除染特別地域において除染等の措置を講じなければならないことから、原則として、除染等の措置の方法は、一定の効果が実証されたものであり、広範囲に展開可能な合理的な方法であることを基本とする。

②　必要な時期に確保できる仮置場等の容量を踏まえ、技術の進展を踏まえつつ除去土壌等の減容化を行うなど、除去土壌等の発生の抑制に配慮しつつ除染等の措置を実施する。

③　インフラ復旧や事業再開の取組と除染の連携や、営農再開に向けた取組と除染の連携等により、復興の加速化・円滑化を図る。

④　大規模な原状回復や金銭による補償等、その実施に比較的長期間を要する補償を伴う除染等の措置等に関する方法は、「2．特別地域内除染実施計画の目標」に掲げる具体的目標の達成に照らして真にやむを得ない場合に採用する。

⑤　農用地については、関係機関と連携して、その特性を踏まえた除染等の措置の方法等について検討した上で、除染等の措置を実施する。

⑥　森林については、住居等近隣における措置を最優先に行うものとする。その他の森林については、当面は、蓄積されつつある技術的知見を踏まえて、関係機関と連携して、今後の除染等の措置等の方法を検討する。

⑦　河川については、住居等近隣における措置に含まれる、堤防上の道路、河川への進入路及びその周辺（法面を含む。）について除染等の措置を実施する。

⑧　「2．特別地域内除染実施計画の目標」に掲げる具体的目標の達成に支障となるような特段の事情が生じた場合には、適切な対応を実施する。

⑨　除去土壌等については、仮置場等に一時的に保管し、その後、逐次中間貯蔵施設[5]又は管理型処分場に搬入するものとする。なお、仮置場等については、平成26年度内の確保に向けて引き続き必要な調整を行う。

⑶　除染等の措置に関する工程

除染等の措置の実施に当たっては、原則として、以下に掲げる取組を順次行うものとする。

①　建物、土地等の関係人の把握

除染等の措置を実施する建物、土地等の関係人の氏名等を把握する。

②　土地等の立入りの了解

建物、土地等の状況調査を行うため、関係人から立入りの了解を得る。その際、必要に応じて住民説明会を行う。

③　線量の測定等、建物・土地等の状況調査

建物・土地等の線量の測定等、建物・土地等の状況の把握等を行う。

④　除染等の措置に関する方法の決定

上記の結果を踏まえ、適切な除染等の措置に関する方法等を決定する。

⑤　除染等の措置に関する方法の説明、除染等の措置の同意

除染等の措置に関する方法等について、関係人に説明し意向を十分に反映し、その実施内容について同意を得る。

⑥　除染等の措置の作業の実施

同意内容に沿って、除染等の措置の作業を実施する。

⑦　事後の線量の測定等

除染等の措置の作業後に、除染等の措置の対象の線量の測定等を行う。

⑧　結果等の報告

除染等の措置による結果等を関係人に報告する。

4．その他除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関し必要な事項

⑴　広域的なインフラの除染等の措置

複数の市町村で利用する広域的なインフラについては、当該インフラの受益住民の帰還時期等を踏まえて、優先度の高いところから除染等の措置を実施する。個別のインフラについては、国等の関係機関や浪江町と共に検討し、除染等の措置を実施する。常磐自動車道については、復興庁、国土交通省、環境省、ＮＥＸＣＯ東日本（東日本高速道路株式会社）等からなる放射線対策検討合同チームにおいて、除染等の措置や復旧・建設の方策をとりまとめ、実施する。