ハロゲン化物消火設備　②

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	選択弁	設置場所等	設置場所		
			表示	―――	
		機器	導管接続部	―――	
			構造	―――	
	起動装置	手動起動装置	設置場所等	設置場所	
				設置位置	―――	
				設置高さ	床面からの高さ　　m	
				設備表示	―――	
				取扱表示	―――	
			機器	塗色等	―――	
				防護措置	―――	
				表示灯	―――	
				スイッチ	―――	
		自動起動装置	設置場所等			
			機器	手動・自動切替装置	―――	
				構造等	―――	
				感知器	―――	
	警報装置	設置位置				
		機器	警報方式	―――	
			音声再生装置の設置場所	―――	
			構造・性能	―――	
	制御装置	設置場所等			
		機器等	制御盤		
			表示灯・スイッチ類	―――	
			防護措置	―――	
			遅延装置	―――	
			自動・手動起動切替装置	―――	
	配管・バルブ類	設置状況		―――	
		配管系路		―――	
		操作管・逆止弁		―――	
		構造・材質		―――	
		口径・使用数等		―――	
		安全装置		―――	

ハロゲン化物消火設備　③

試験項目				種別・容量等の内容			結果
外観試験	噴射ヘッド	設置位置等					
		構造・性能		―――			
	防護区画等	防護区画		―――			
		開口部の自動閉鎖措置等		―――			
		消火剤を付加する開口部面積		―――			
		消火剤流出防止措置		―――			
		開口部の位置		―――			
		消火剤排出措置		―――			
		圧力上昇防止措置		―――			
		温度低下防止措置		―――			
	電源	常用電源		V			
		非常電源の種別		自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備			
	ノズル・ホース等	設置位置		―――			
		構造・性能		―――			
		表示灯・標識		―――			
	耐震措置			―――			
機能試験	作動試験	防護区画					
		圧力調整装置試験					
		容器弁開放装置の作動試験					
		※容器弁のバルブ類の開放試験					
		選択弁作動試験					
		制御装置試験	遅延時間				
			非常停止機構作動状況				
			音響警報先行作動状況				
			自動・手動切替作動状況				
			※異常信号試験	短絡試験			
				地絡試験			
		警報装置試験	起動装置による作動状況				
			警報鳴動状況				
			音量				
			音声警報装置作動状況				
			自動警報作動状況				