別表３の次に次の二表を加える。

別表３－２　排煙風量測定記録表（Ａ４）　給気式（特殊な構造の排煙設備）

測定年月日		測定機器　メーカー名		型式番号等	
1	給気送風機系統(機器番号等)	給気送風機銘板表示	給気送風機の性能（風量）		
			m^3/min		

2	排　煙　口						判　定
	階	室　名	排煙口面積（m^2）	測定風速（m/s）*注1)	測定風量（m^3/min）	規定風量（m^3/min）	
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正

3	直結エンジン（内燃エンジン）の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有　・　無	指摘なし　・　要是正

4	排煙系統図（給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）

注1）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が 適正であるか否かを判定すること。